



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทอดไทย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

➡ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล ม.๓	ขนาดกว้าง 22 ม. ยาว 32 ม.หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม.	๕๗๕,๐๐๐	๑๙ มี.ค.-๒ มิ.ย. ๒๕๖๗		/		๔๓๐,๐๐๐	
๒	ปรับปรุงรางดินเดิม เป็นรางระบายน้ำค สล.พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านพญาไพรเกล้ามา หมู่ที่ ๕	๑.รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๒๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. แบบมีฝาปิด คสล. ๒.รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. แบบมีฝาปิดตะแกรงเหล็ก ๓.บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๑๐ ม. ยาว ๑.๑๐ ม. ลึก ๑.๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๓.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง ๔.บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๑๐ ม. ยาว ๑.๔๐ ม. ลึก ๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง ๕.รางระบายน้ำ คสล. (รางเปิดตัววี) กว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๔๓.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม.หนา ๐.๐๗ ม. ๖.วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.	๔๕๑,๑๐๐	๑๘ มี.ค.-๑ มิ.ย. ๒๕๖๗		/		๒๙๒,๐๐๐	
๓	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านพญาไพรเกล้าจ หมู่ ๖	จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่๑ สายทางเข้าสู่สนามกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๕ ม.หนา๐.๑๕ ม.มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตร.ม. ช่วงที่๒ สายทางศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต. เทอดไทย กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๓๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๙๐ ตรม. รวม ๒ช่วงมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๕๕ ตร.ม.	๔๙๘,๒๐๐	๙ มี.ค.-๒๔ มี.ค. ๒๕๖๗		/		๔๙๗,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ปรับปรุงรางดินเดิม เป็นรางระบายน้ำค สล.พร้อม บ่อพัก คสล. และงานวางท่อ ระบายน้ำ คสล. บ้านแม่หม้อ หมู่ที่ ๗	๑.รางระบายน้ำ คสล. (รางเปิดตัววี) กว้าง ๐.๙๐ ม. ยาว ๗๗.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม. ๒.งานคอนกรีตรับปากท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ปากล้นราง ชั้น ๓ ศก. ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. ๓.บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๑๐ ม. ยาว ๑.๗๐ ม. ลึก ๑.๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง	๓๑๘,๐๐๐			/			
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านพญาไพรลี้หมู่ หมู่ ๑๑	รางระบายน้ำรูปแบบตัวยูพร้อมฝาปิดคสล. ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐x๐.๑๐ ม.ยาว ๑๘๐ ม.	๔๖๑,๐๐๐	๒๕ ม.ค.- ๙ เม.ย. ๒๕๖๗		/		๔๖๐,๐๐๐	
๖	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านห้วยหม้อ หมู่ ๑๔	กว้าง ๓ ม.ยาว๑๘๓ ม.หน้า ๐.๑๕ ม.มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๙ ตร.ม.	๔๘๑,๕๐๐	๘ ม.ค.- ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗	/			๔๘๐,๐๐๐	
๗	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านทูลหมอานะ หมู่ ๑๗	สายทางเชื่อมต่อบ้านอาโก้ ม.๓ กว้าง ๓ ม.ยาว๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ตร.ม.	๔๗๓,๔๐๐	๘ ม.ค.- ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗	/			๔๗๒,๐๐๐	
๘	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านจะป่า หมู่ ๑๙	สายทางไปซอยบ้านนายดำรงกว้าง ๓ ม.ยาว ๘๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ตร.ม.	๒๓๓,๘๐๐	๕ ม.ค.- ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗	/			๒๓๓,๐๐๐	
๙	ก่อสร้างลานคสล. บ้านจะป่า หมู่ ๑๙	ลานคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นที่เทคอนกรีตทั้งหมดไม่น้อย กว่า ๓๖๐.๕๒ ตร.ม.หน้า ๐.๑๐ ม.	๒๒๑,๒๐๐	๒๕ ม.ค.- ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗	/			๑๙๘,๐๐๐	
๑๐	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านแสนเมืองโก หมู่ ๒	สายทางป๊อก ๓จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ ม.ยาว ๖๐ ม.หน้า๐.๑๕ ม.มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ ม.ยาว๑๒๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๖๐ ตร.ม.รวม ๒ ช่วงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม.	๔๘๐,๙๐๐	๕ม.ค.- ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗	/			๔๘๐,๐๐๐	
๑๑	ก่อสร้างท่อกระจาย ข้าวบ้านปุนะ หมู่ ๔	จำนวน ๒ จุด	๔๕๐,๐๐๐			/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	ก่อสร้างห้องเก็บของ หมู่บ้านมั่งแปดหลัง หมู่ ๑๒	จำนวน ๑หลังขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๘ ม.สูง ๓ ม.	๔๘๔,๔๐๐				/		
๑๓	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์บ้าน ห้วยอื่น หมู่ ๑๐	บ้านผาจีใหม่ขนาดกว้าง ๖ ม.ยาว ๑๒ ม. สูง ๓.๕๐ ม.	๔๙๘,๗๐๐	๖ ก.พ.- ๗ พ.ค. ๒๕๖๗		/		๔๙๘,๐๐๐	
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อคสล. บ้านเทอดไทย ม.1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตัวปพร้อมฝาปิดคอนกรีต เสริมเหล็กขนาด 0.60x0.72x0.10 ม.ยาว164ม.พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง1ม.ยาว 205 ม.ท่อคอนกรีต เสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60ม.ยาว55 ม.และบ่อรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด A จำนวน 4จุด ขนาด B จำนวน2จุด ขนาด c จำนวน 4 จุด	๑,๗๖๕,๐๐๐				/		
๑๕	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์รอบหนองน้ำ บ้านเทอดไทย ม.๑	รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่อบต.เทอดไทยกำหนด	๑,๕๐๐,๐๐๐				/		
๑๖	โครงการปรับปรุงหอ ประชุมบ้านเทอดไทย หนึ่ง หมู่๑๓ ปีก ๙	ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้านปีก ๙ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เทอดไทยกำหนด	๓๔๐,๐๐๐	๗ มี.ค.- ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗		/		๓๓๔,๐๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุง หอประชุมสนามกลาง หมู่บ้านมั่งเก้าหลัง หมู่ ๙	หอประชุมสนามกลาง ขนาดกว้าง ๙.๗๐ ม.ยาว ๒๐ ม. สูง ๔ ม.	๔๙๗,๕๐๐				/		
๑๘	ต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านแม่ค้ำน้อยหมู่ ๑๘	ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๑๖ ม. สูง ๒.๕๐ ม.	๔๙๓,๖๐๐				/		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	ปรับปรุงรางดินเดิมเป็น รางระบายน้ำพร้อมบ่อ พักคสล.บริเวณหน้าศพด. พญาไพรเล่ามา หมู่ที่ ๕	๑.รางระบายน้ำคสล. กว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๖๔ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.แบบมีฝาปิดคสล. ๒.รางระบายน้ำคสล.กว้าง ๐.๗๐ ม.ยาว ๒๓ ม.หน้า ๐.๑๐ ม. แบบมีฝาปิดตะแกรงเหล็ก ๓.บ่อพักคสล. กว้าง ๑.๑๐ ม. ยาว ๑.๑๐ ม. ลึก ๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง ๔.บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๑๐ ม. ยาว ๑.๔๐ ม.ลึก ๒.๖๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็ก ตะแกรง ๕.รางระบายน้ำคสล. (รางเปิดตัววี) กว้าง ๑.๒๐ ม.ยาว ๔๒ ม.ลึก ๐.๖๐ ม.หน้า ๐.๐๗ ม. ๖.วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ ม. ยาว ๔ ม.	๕๓๗,๐๐๐			/			
๒๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทาง บ้านพญาไพรเล่ามา หมู่ที่ ๕ -บ้านพญาไพรลู่ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านพญาไพร เล่าจ้อ หมู่ที่ ๖	๑.งานรื้อผิวถนน คสล.เดิม ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๒ ม. ๒.ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐			/			
๒๑	ปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.เทอดไทย	รายละเอียดตามแบบและรายการที่อบต.กำหนด	๔๕๐,๐๐๐			/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางชั้นวัด ดอยภูคำ ปีก ๑๐ บ้าน เทอดไทย หมู่ที่ ๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ระยะทาง๑๓๕ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร	๔๘๓,๐๐๐				/		
๒๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางไป สุสานหมู่บ้านจะหอ บ้านแสนเมืองโก หมู่ที่ ๒	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.ยาว ๓๕ ม.หน้า ๐.๑๕ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๓ร.ม. พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง ๖ ๓ร.ม.รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ๓ร.ม.	๑๐๓,๐๐๐				/		
๒๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางซอย บ้านนายสนธยา บ้านแสนเมืองโก หมู่ที่ ๒	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว๑๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ๓ร.ม.	๔๐๖,๐๐๐				/		
๒๕	ปรับปรุงรางดินเดิมเป็น รางระบายน้ำคสล.พร้อม บ่อพักคสล.บ้านอากู หมู่ที่ ๓	๑.รางระบายน้ำคสล.กว้าง ๐.๗๐ ม.ยาว๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.แบบมีฝาปิดคสล. ๒.รางระบายน้ำคสล.(รางวี)กว้าง๑.๒๐ม.ยาว ๔๕ ม.ลึก ๐.๖๐ ม.หน้า ๐.๐๗ ม. ๓.บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๑๐ ม.ยาว ๑.๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ลึก ๑ ม. จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็ก ตะแกรง ๔. บ่อพัก คสล.กว้าง ๑.๑๐ ม.ยาว ๑.๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ลึก ๑.๕๐ ม.จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็ก ตะแกรง	๔๗๙,๐๐๐				/		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางบ้าน บุซอ - บ้านปูนะ หมู่ที่ ๔	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.ระยะทาง๑๗๐ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร	๔๘๐,๐๐๐				/		
๒๗	ปรับปรุงรางดินเดิมเป็น รางระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก คสล. ซอยภายใน หมู่บ้านถึง ทางแยกหน้า ร้านอาหารพญาไพร บ้านพญาเล่าจ้อ หมู่ที่ ๖	๑.รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๖๒ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. แบบมีฝาปิดคสล. ๒.รางระบายน้ำคสล.กว้าง ๐.๗๐ ม.ยาว๙ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. แบบมีฝาปิดตะแกรงเหล็ก ๓.รางระบายน้ำ คสล.(รางตัด)กว้าง ๐.๕๐ ม.ยาว ๔ ม.หน้า ๐.๑๐ ม.แบบมีฝาปิดตะแกรงเหล็ก ๔.บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๑๐ ม. ยาว ๑.๑๐ ม. ลึก ๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง ๕.บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๑๐ ม. ยาว ๑.๑๐ ม. ลึก ๑.๒๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง ๖.งานวางท่อระบายน้ำ PVC. ศก. ๑๒ นิ้ว ชั้น ๕ ยาว ๒๒ ม. (วางคู)	๔๘๕,๐๐๐				/		
๒๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางบ้าน เล่าวางใหม่ บ้านแม่หม้อ หมู่ที่ ๗	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร	๔๘๓,๐๐๐				/		
๒๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางไป สุสานหมู่บ้าน บ้านปางมะหัน หมู่ที่ ๘	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๑๖๕ ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร	๔๙๑,๐๐๐				/		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๐	ปรับปรุงรางดินเดิมเป็น รางระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก คสล. บริเวณซอย ข้างบ้านเลขที่ ๒๐๐๑/๑ บ้านมั่งเก่าหลัง หมู่ที่ ๙	๑.รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๙๒ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. แบบมีฝาปิด คสล. ๒.บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๑๐ ม. ยาว ๑.๑๐ ม. ลึก ๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง ๓.บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๑๐ ม. ยาว ๑.๗๐ ม. ลึก ๑.๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง ๔.รางระบายน้ำ คสล. (รางเปิดตัววี) กว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๔๒ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม.	๔๘๑,๐๐๐			/			
๓๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางภายใน หมู่บ้าน - สวนยางพารา บ้านห้วยอื่น (ป๊อก ๑) หมู่ที่ ๑๐	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๘๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๒๖,๐๐๐			/			
๓๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางสุสาน บ้านห้วยอื่น ป๊อก ๑ หมู่ที่ ๑๐	๑.งานรื้อผิวถนนคสล.เดิมขนาดกว้าง๐.๘๐ ม. ยาว ๓๗ ม. ๒.ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง ๓ ม.ระยะทาง ๗๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร	๑๙๑,๐๐๐			/			
๓๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางบ้าน ห้วยแปลกเก่า บ้านพญาไพรลี้หมู่ที่ ๑๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๑๖๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร	๔๘๔,๐๐๐			/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	ปรับปรุงขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางเส้นหลักภายใน หมู่บ้าน บ้านมั่งแปดหลัง หมู่ที่ ๑๒	ช่วงที่๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตารางเมตร ช่วงที่๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานขุดตัดดิน ๒๕ ลบ.ม. รวม ๒ ช่วง มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๔๕ ตารางเมตร	๔๘๒,๐๐๐				/		
๓๕	ปรับปรุงทางเท้าคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านสามตัว บ้านเทอดไทยหนึ่ง หมู่ที่ ๑๓	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๒.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๘๐ ม. ยาว ๔๘ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	๙๐,๐๐๐				/		
๓๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางไป สุสานบ้านสามตัว บ้านเทอดไทยหนึ่ง หมู่ที่ ๑๓	ช่วงที่๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.ยาว ๙๐ม.หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง ๖ ตร.ม. ช่วงที่๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.ยาว ๔๒ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตารางเมตร พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง ๗ ตร.ม. รวม ๒ ช่วง มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๐๙ ตร.ม.	๓๕๗,๐๐๐				/		
๓๗	ปรับปรุงรางดินเดิมเป็น งานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บ ริเวณซอยข้างโรงเรียน มนตรี บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ ๑๔	๑.วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น ๓ ศก. ๑ ม. ยาว รวม ๖๘ ม. ๒.บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๗๐ ม. ยาว ๑.๗๐ ม. ลึก ๑.๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง ๓.บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๑๐ ม. ยาว ๑.๗๐ ม. ลึก ๑.๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง	๔๘๖,๐๐๐				/		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางซอย บ้านอาหยา บ้านผาจี หมู่ที่ ๑๕	ช่วงที่๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๙๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม.พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง๔ ตร.ม.รวมมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า๒๗๔ ตร.ม.และงานวางท่อระบายน้ำคสล.ศก.๐.๔๐ ม.ยาว ๕ ม. ช่วงที่๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.ยาว ๘๐ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	๔๗๗,๐๐๐				/		
๓๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางบ้านทุ หมออาเน - บ้านห้วยหม้อ บ้านทุหมออาเน หมู่ที่ ๑๗	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.ระยะทาง ๑๘๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมงาน ขุดตัดดิน ๕๒ ลบ.ม.	๔๗๓,๐๐๐				/		
๓๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางเส้น หลักท้ายหมู่บ้าน บ้านแม่คำน้อย หมู่ที่ ๑๘	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๑๒๕ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อ ระบายน้ำคสล.ศก.๐.๔๐ ม.ยาว ๕ ม. และงานขุดตัดดิน ๖๘ ลบ.ม.	๓๗๐,๐๐๐				/		
๓๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางภายใน หมู่บ้าน บ้านจะป่า หมู่ที่ ๑๙	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๔๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร	๑๔๙,๐๐๐				/		
๓๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางภายใน หมู่บ้าน บ้านจะป่า หมู่ที่ ๑๙	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	๒๙๘,๐๐๐				/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

➔ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟสาธารณะ ม.๘	จุดเริ่มขอยปัก๑ ถึง หน้าอนามัยถนนใหญ่	๖๐๕,๑๓๕	๑๙ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		/		๖๐๕,๑๓๕.๘๕	
๒	ขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟสาธารณะ ม.๑๒	จุดเริ่มถนนหน้าโรงสี ถึง สนามกีฬาหมู่บ้าน	๑๓๑,๕๐๖	๑๙ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		/		๑๓๑,๕๐๕.๖๕	
๓	ขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟสาธารณะ ม.๒	จุดเริ่มปัก๑ ถึง หอประชุมหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๑๙ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		/		๔๙,๕๖๐.๘๑	
๔	ขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟสาธารณะ ม.๑๕	จุดเริ่มหน้าโรงเรียนบ้านผาจี ถึงปักไฟฟ้า	๕๓๗,๙๓๗	๑๙ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		/		๕๓๗,๙๓๖.๗๓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

➔ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรื้อถอนและ ปรับปรุงหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน พญาไพรเกล้ามา หมู่ที่ ๕	๑.รื้อถอนและติดตั้งแผ่นลอนหลังคา (เมทัลชีท) พื้นที่ ๓๙๕.๐๐ ตร.ม.และงานซ่อมแซมโครงหลังคาเหล็ก รูปพรรณ ๒.รื้อถอนและติดตั้งแผ่นลอนผนัง (เมทัลชีท) พื้นที่ ๗๗.๐๐ ตร.ม. ๓.ติดตั้งครอบสันและครอบข้าง ยาว ๙๙.๐๐ ม. และ งานวางระบายน้ำฝน	๒๓๘,๐๐๐				/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

➡ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและกีฬา นันทนาการ	นักท่องเที่ยว จำนวน ๑,๐๐๐ คน จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖	/			๔๙๙,๔๗๐	

➡ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพการ เลี้ยงไก่	จัดอบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๘,๐๐๐				/		
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพ การเกษตรในการฝึกอบรม จัดทำสารกำจัดศัตรูพืช และการปรับปรุงดินแบบ ชีวภาพ	จัดอบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๘,๐๐๐				/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

➔ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมลาน เด็กสร้างสรรค์เด็กและ เยาวชนตำบลเทอดไทย	เด็กและเยาวชนตำบลเทอดไทย จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐						
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เด็กและเยาวชนตำบลเทอดไทย จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค.๖๗	/			๑๔๙,๙๕๙	
๓	โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการ ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของอบต.เทอดไทย	เด็กนักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่ต.เทอดไทยตั้งแต่ระดับ อนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาตรี	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	/			๖๐,๗๕๐	เทอม ๑
๔	โครงการฝึกอบรมการ พัฒนาด้านการศึกษาและ การศึกษาดูงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กน่ายู่ (ต้นแบบ)การ ศึกษาดูงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐				/		
๕	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาความรู้ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ ศึกษา	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐				/		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	จัดซื้ออาหารกลางวันให้ ศพด.และคำวาสุดรายหัว	๘,๘๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	/			๔,๕๕๓,๑๘๑	เทอม ๑
๗	ค่าอาหารเสริม(นม)	สำหรับเด็กปฐมวัยในศพด. เด็กอนุบาล และเด็กป.๑-ป.๖ ให้แก่รร.ในสังกัดสพฐ.	๑๐,๗๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	/			๕,๐๕๑,๐๘๗	เทอม ๑
๘	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในสพฐ.ใน พื้นที่ต.เทอดไทย	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาลและเด็กป.๑- ป.๖ ในรร.สังกัดสพฐ.ต.เทอดไทย	๑๘,๒๘๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	/			๘,๗๖๔,๗๐๐	เทอม ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

➔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรบทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	อบรบทบทวนอปพร.ใน ต.เทอดไทย	๑๐๐,๐๐๐				/		
๒	โครงการฝึกอบรมาสาป้องกันแก้ไข ปัญหาหมอกควันและไฟป่า	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๔๕,๙๕๐	ม.ค.๒๕๖๗	/			๓๕,๙๕๐	
๓	โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกัน และรับมือเมื่อเกิดสาธารณภัยและ อัคคีภัยในสถานศึกษา อบต.เทอดไทย	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๗	/			๓๕๐	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐				/		
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่	เส้นทางสัญจรหลักในชุมชน	๑๒,๓๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	/			๑๒,๒๑๔	
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	เส้นทางสัญจรหลักในชุมชน	๕,๕๐๐				/		
๗	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	กรณีเี่ยวยาหรือพันพู่หลังเกิด สาธารณภัยเช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่ อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗			/	๖๖,๖๐๐	



แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาเข้า ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	ค่าจ้างให้นักเรียน นักศึกษาที่สมัครมา ปฏิบัติงานตามภารกิจที่อบต. มอบหมาย	๙๘,๔๐๐				/		
๒	โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกาย แข็งแรง	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๑๐,๒๐๐	๒๔ ธ.ค.๖๖	/			๑๐,๒๐๐	
๓	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วย สมุนไพรในชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๑๑,๒๐๐				/		
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลเทอดไทย	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๕๕,๐๐๐	๙ ก.พ.๖๗	/			๓๑,๕๘๘	
๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๘,๐๐๐				/		
๖	โครงการแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัย และการช่วยเหลือประชาชนกิ่ง กาชาด	ช่วยเหลือและเยียวยาหรือฟื้นฟู ประชาชนหลังเกิดสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖	/			๔๐,๐๐๐	

➔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลเทอดไทย	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๖๗,๘๐๐	๘ มี.ค.๖๗	/			๓๕,๕๖๐	
๒	โครงการส่งเสริมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการสินค้าในท้องถิ่น ภายในต.เทอดไทย	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐				/		
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพการ ตัดผมชาย-หญิง	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๑๑,๐๐๐				/		
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบให้กับผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่ม สตรีและประชาชนทั่วไปที่สนใจ	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๑๔,๑๐๐				/		
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับ ผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มสตรีและประชาชน ทั่วไปที่สนใจ	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๑๗,๑๐๐				/		
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำช่อดอกไม้ กระดาษให้กับผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มสตรีและ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๑๖,๑๐๐				/		
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักไร้ดินหรือ ไฮโดรโปนิคส์เพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุผู้ พิการกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปที่สนใจ	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๑๓,๑๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗	/			๑๓,๐๘๘	
๘	โครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด “อาสาทำดี”	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐				/		
๙	โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกัน ยาเสพติดในชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๓๓,๐๐๐				/	๘,๓๖๐	

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตรวจคุณภาพน้ำในชุมชน	ตรวจคุณภาพน้ำที่ใช้ในการ อุปโภคบริโภคในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐				/		
๒	โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐				/		
๓	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐				/		
๔	โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐				/		
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖	/			๑๐,๐๐๐	
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	/			๑๑๗,๑๑๕	
๗	โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากร สุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษ สุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของและที่ ด้อยโอกาส	อุดหนุนปศุสัตว์จ.เชียงราย เพื่อดำเนินโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	/			๑๐๐,๐๐๐	
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๒	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๑๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๓	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๑๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๔	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๑๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๕	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๑๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๖	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๑๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๗	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๑๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๘	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๙	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๑๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑๐	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๑๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑๑	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๑๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑๒	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๒๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑๓	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๒๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑๔	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๒๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑๕	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๒๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑๖	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๒๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑๗	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๒๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑๘	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๒๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑๙	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐				/		

➔ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ ต่างๆ	๕๐,๐๐๐				/		
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ด้านภยยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับ นักเรียน เยาวชนหรือกีฬา ประชาชน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			/		
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ตำบลเทอดไทย	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับ นักเรียน เยาวชนหรือกีฬา ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	/			๙๙,๗๔๕	
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลเทอดไทย	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับ นักเรียน เยาวชนหรือกีฬา ประชาชน	๑๓๖,๙๗๐	ต.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	/			๑๓๕,๙๕๘	
๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสამัคคี๓๒๙ ด้านภยยาเสพติดครั้งที่๒๘ชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับ นักเรียน เยาวชนหรือกีฬา ประชาชน	๔๐๐,๐๐๐			/			
๖	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐				/		
๗	โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อ กวนอูประจำปี	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	/			๒๒,๐๕๖	
๘	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	/			๒๙,๓๒๐	
๙	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง	๘๐,๐๐๐	๑๑-๑๗ มี.ค.๖๗	/			๗๙,๙๘๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานต์	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐				/		
๑๑	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่ไทย	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๑๑-๑๕ ธ.ค.๖๖	/			๑๙๙,๓๕๐	
๑๒	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่ลาหู่	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง	๑๖๐,๐๐๐	๑๓-๑๕ ก.พ.๖๗	/			๑๖๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่อาข่า	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๑-๒๔ ธ.ค.๖๖	/			๒๐๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการประกอบรัฐพิธีงานประเพณีท้องถิ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวงและวันสำคัญของชาติ	อุดหนุนอำเภอแม่ฟ้าหลวง	๒๐๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/			
๑๕	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการสงกรานต์ พระธาตุดอยตุง	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง	๘,๐๐๐				/		
๑๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

➔ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	/			๑๔๙,๐๔๐	

➔ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ1อปท.1สวนสมุนไพรเฉลิม พระเกียรติฯ	สวน ๑ จุด	๕,๐๐๐				/		
๒	โครงการส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๒,๒๔๐				/		
๓	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง น้ำสาธารณะ	จัดกิจกรรม ๒ ครั้ง	๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	/			๓,๕๒๕	ครั้งที่๑
๔	โครงการจัดทำข้อมูลในการบริหารจัดการ การบำรุง รักษาและการใช้ประโยชน์จากป่า ไม้ที่ดินทรัพยากร ธรรมชาติฯ	สำรวจข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วย ระบบคอมพิวเตอร์	๑๐๐,๐๐๐				/		
๕	โครงการจัดทำแนวกันไฟประจำปี	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๖๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๗	/			๒๕๕,๔๐๐	
๖	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่ง น้ำและป่าไม้	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้	๑๖,๕๐๐				/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

➔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเตรียมการเลือกตั้งและจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น	เตรียมพร้อมด้านงบประมาณ ก่อนการเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง และหลังรับเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐				/		
๒	โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	สนับสนุนงบประมาณกำลังคน เครื่องจักรและการบริการ หน่วยงาน	๑๕๐,๐๐๐				/		
๓	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อ จัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง	๑,๐๐๐				/		
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างความ เข้าใจแก่ผู้ชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๕๗,๒๐๐				/		
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	จัดอบรมให้ความรู้และประชุม ประชาคม	๒๕,๖๐๐	มี.ค.๖๗	/			๓๕๐	
๖	โครงการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	/			๑๓,๘๘๐	
๗	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ บุคลากรอบต.เทอดไทย	จัดอบรมให้ความรู้ ๑ ครั้ง	๒๔,๒๐๐	มี.ค.๖๗	/			๒๓,๘๔๐	